



COMUNE DI URBINO

SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO 7

Data: Luglio_2018

P.O. Settore Manutenzione Patrimonio
Progettazione Opere Pubbliche
Arch. Mara Mandolini



Via S. Chiara, 24 61029 Urbino (PU) – P.IVA: 00654690411 e C.F. 82004510416 tel. 0722/309701
PEC: lavoripubblici.comune.urbino@emarche.it

<http://www.comune.urbino.pu.it>

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

CRONOPROGRAMMA

AZIONI		1° GIORNO	2° GIORNO	3° GIORNO	4° GIORNO	5° GIORNO	6° GIORNO	7° GIORNO	8° GIORNO	9° GIORNO	10° GIORNO	11° GIORNO	12° GIORNO	13° GIORNO	14° GIORNO	15° GIORNO	16° GIORNO	17° GIORNO	18° GIORNO	19° GIORNO	20° GIORNO	21° GIORNO	22° GIORNO	23° GIORNO
		Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere	2																					
lavorazioni previste parte di Via Sasso;	3																							
Smobilizzo cantiere	1																							
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere	1																							
lavorazioni previste in parte di Via delle Stazione;	1																							
Smobilizzo cantiere	1																							
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere	1																							
lavorazioni previste in Via dell'Orologio di Sotto;	1																							
Smobilizzo cantiere	1																							
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere	2																							
lavorazioni previste in parte di Viale A.Gramsci;	3																							
Smobilizzo cantiere	1																							
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere	1																							
lavorazioni previste in parte di Viale G. Di Vittorio.	3																							
Smobilizzo cantiere	1																							

gg 23

GIORNI

Note: Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal presente crono programma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.